



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Ofício n.º 091 /2018/ SEMAP

Tucumã-PA, 21 de Junho de 2018.

Exmo. Sr.
Anivaldo Julião de Lima
DD Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
NC


Sr. Presidente,


A par de cumprimenta-lo, encaminhamos para vosso conhecimento e providências necessárias, a Ata da reunião ocorrida nesta Prefeitura na data de 20 de Junho de 2018, que teve como pauta a obra de Recuperação e ampliação da PA 279.

Sendo o que tínhamos para o momento, enviamos cordialidades.

Atenciosamente,

PROTOCOLO Nº 045 /2018
Data 27 / 06 /2018
Horário 10 : 35 hs.


Recebi


Seiza Maria da Conceição Vitório

Secretária Municipal de Administração e Planejamento

GOVERNOMUNICIPALDETUCUMÃ
SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATA DA REUNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20/06/2018 Quarta Feira - Horário Inicial: 10:00 Horas Encerrando-se as 11:09 Horas
Local: Gabinete do Prefeito Sede da Prefeitura Municipal de Tucumã – Pará

ASSUNTOS

Reuniram-se na Sede da Prefeitura Municipal de Tucumã no Gabinete do Prefeito, os responsáveis pela Obra PA-279, representado por três membros (Gleyser, Tarcisio e Dândara), fiscal da obra do Município Engenheiro Samuel, Fiscal da Sudam Leonardo, Prefeito Municipal Adelar Pelegrini, Presidente da Câmara Municipal Savanas, Secretaria de Administração e Planejamento Seiza Vitório, Assessor Jurídico da PMT Dr. Renato e Controle Interno na pessoa da Roslleny.

PAUTA:

- 1. OBRA PA-279**
- 2. CRITÉRIOS E NORMAS**
- 3. QUALIDADE DO SERVIÇO**
- 4. ESTABELECEMETAS**
- 5. E O QUE MAIS HOVER**

A reunião iniciou-se com a fala do Dr. Renato, justificando o atraso da reunião em função de uma reunião externa do Prefeito municipal Adelar Pelegrini e do Presidente da Câmara Savanas. Continuou abordando sobre o Parecer Técnico da Engenharia e fiscalização da obra por parte da Prefeitura, pontuando algumas irregularidades apresentadas, mas prezando que apesar dos problemas o que se espera da empresa é resolutividade, por isso nunca mandaram nenhum ofício fazendo quaisquer exigências, pelo contrário, buscaram apenas alertar verbalmente, para se adequarem, nas pequenas inconsistências encontradas. Mas passou a palavra ao Samuel para pontuar as falhas encontradas para serem ajustadas. Samuel iniciou a fala abordando sobre o andamento da obra que não está conforme se esperava, considerando inclusive sua estrutura física que foi muito acanhada e com deficiência de equipamentos, inclusive das motoniveladoras que estão aquém do esperado, e que logo após a reclamação, foi providenciado pelo menos uma nova. Desorganização na obra em si, pessoas ociosas, inclusive consta no Parecer Técnico tal informação. Questiona também, erros grotescos de escavação, topografia, terraplanagem, também todos esses erros mencionados no Parecer. Mas reclamou que mesmo já levantando várias situações irregulares inclusive sobre a situação de topografia, continuaram incidindo no erro na escavação da galeria sendo executada sem a presença de um topógrafo constatada ontem dia 19/06/2018. Disse que o Braquinho que está ajudando nesta área. Explica que a presença dele é fundamental, Gleyser tentou justificar, mas o Samuel explicou que se não

GOVERNOMUNICIPALDE TUCUMÃ
SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

for feito dessa forma a empresa pode sofrer penalidade, quando a medição for realizada, o serviço será perdido. Outro assunto relevante foi sobre o corpo de provas, o que a Dândara tentou justificar do custo adicional que não havia sido previsto o que leva ao prejuízo, considerando que na região o mais próximo fica em Marabá, Adelar perguntou se poderia ver com alguma empresa de manilhas aqui do município, o que foi justificado que já haviam procurado sem sucesso, e que o único lugar que tinha era a Vale, mas que eles não emprestavam. O Leonardo explicou que é norma e que deverá ser obedecido que a exigência no ensalo é para cada 100 - 2 ou 3, para saber qual a resistência, e que na dúvida, obedecer sempre as normativas. E que todas as dúvidas deveriam ter sido sanadas na licitação, quando aceitaram a obra sabiam das condições, e que portanto sabiam todas as exigências. Samuel falou dos tubos que se encontravam na obra e da repercussão que isso causou no município, pela visibilidade da obra, Dândara justificou que já estava ciente e que já havia providenciado o recolhimento dos mesmos. Samuel reforçou que já havia falado com Dândara, que na chegada de qualquer material, ele deverá estar presente o que ficou acordado. Dr. Renato também falou da visibilidade que a obra vem causando e que eles devem estar preparados para cobranças. Savanas também reforça esse tema, inclusive citando que os formadores de opinião do município estão todos de olho nesta obra, tanto do ponto de vista técnico, quanto político. Que a fiscalização esta sendo feita por todos. Que também achou que a empresa chegou muito tímida em volume de estrutura, o que deixou margem pra dúvidas quanto a qualidade da obra. Que é uma obra com visibilidade em todos os setores. Samuel reclamou que os responsáveis na obra deveriam ter o projeto em campo, porque ele não se lembrará de todos os detalhes, porque ele não tem apenas esta obra para fiscalizar e que portanto é obrigação da empresa ter este projeto na obra para tirar as dúvidas pertinentes. Gleyser falou que não sabia do volume de trabalho dele e que achou que ele sendo fiscal da obra deveria ter o projeto, mas disse que iria se adequar. Inclusive Samuel questionou que não poderia tirar dúvidas quanto ao tamanho de calçadas e a área de ciclismo porque estas perguntas nem deveriam ser questionadas, considerando que existe um projeto para tirar as dúvidas pertinentes. Citou que deve existir um registro fotográfico dos ensalos e da obra em si por parte da empresa, mesmo que já esteja sendo efetuado pelos fiscais. Houve muita discussão sobre a situação da galeria tanto por parte da empresa, do engenheiro Samuel e do Leonardo da Sudam, Prefeito Adelar e Presidente da Câmara Savanas, o ficou decidido que seria discutido entre eles para se chegar a uma conclusão do que seria mais adequado as normas previstas, além de todos os pontos levantados no Parecer Técnico do Fiscal de Obra Engenheiro Samuel. Foi sugerido alugar a prensa o que a Dândara falou que precisaria disponibilizar um local para colocar, o que prontamente o Prefeito falou que poderia ficar na secretaria de obras que isso não seria o problema. Com relação ainda a galeria, como medida de segurança, no que se refere a qualquer alteração, foi questionado pelo Leonardo da Sudam que precisa ter embasamento quanto a qualquer solicitação de aditivos neste sentido. E ainda questionou vai atender o que? Dr. Renato sugeriu formalizar a dúvida e oficializar. Leonardo da Sudam questionou desde o início a qualidade da obra, e que espera mais. Savanas inclusive falou que estas reuniões são importantes para dirimir dúvidas, envolvendo a empresa, poder público e a



GOVERNOMUNICIPALDETUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ATA DA REUNIÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA: 20/06/2018 Quarta-Feira - Horário Inicial: 10:00 Horas Encerrando-se as _____ Horas
 Local: Sala do Gabinete na Sede da Prefeitura Municipal de Tucumã – Pará

PARTICIPANTES:

Nº	NOME	INSTITUIÇÃO	CONTATO	ASSINATURA
01	JOSE LEONARDO	SODAM	(91) 987222302	
02	Yannick	PMT	(91) 991583555	
03	Renato Lúcio de Sales Santos	PMT	91 991920081	
04	Wenderson Bernardino Lima	Constituinte MP	(91) 991738838	
05	OSYSEER PERNA	CONSTITUINTE MP	(91) 991813318	
06	Teófilo FANTOSI	LEGISLATORA - MP	93/999594636	
07	Denildo Ribeiro Pereira	PMT	91 9867542	
08	Adson Sales	U	94 991154683	
09	OSCAR SAVARIN	RESERVANTE DA CÂMARA	91 379762	
10	Guilherme Brito	NDM	91 2161417	
11	Romelândia Lourenço Soares Fialho	CONTORE DA CÂMARA PMT	(81) 981205123	
12				
13				
14				
15				